

कन्नड पंचायत समिती (जि. औरंगाबाद) नवीन
प्रशासकीय इमारत बांधकामास सुधारीत
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: पंसई-२०१८/प्र.क्र.१३७/बांधकाम-४
मईबान पथ, २५ बांधकाम भवन,
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००९
तारीख: १४ सप्टेंबर, २०१८

वाचा :-

- १) शासन निर्णय, ग्रा.वि.व ज.सं.वि.क्र.पंसई-२०११/प्र.क्र.१४९/पंरा-७, दि. १० नोव्हेंबर, २०११
- २) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.जिपऔ/बां/ पिबीआर ३/ २५५७, दि. ५.०७.२०१८

प्रस्तावना :-

१. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी वरील क्र. २ च्या पत्रान्वये कन्नड पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
२. कन्नड पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या रु. १६५.९३ लक्ष किंमतीच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास दिनांक २३.११.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर मान्यता ही सन २०१०-११ च्या दरसूचीवर आधारित होती. प्रत्यक्ष काम करते वेळी इमारतीच्या मुळ कामात काही बदल झाल्यामुळे मुळ अंदाजपत्रकीय रक्कमेत वाढ झाली आहे. सदर बदलास शासन पत्र दि. ३१.०८.२०१३ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सद्यःस्थितीत मुख्य इमारतीचे काम पूर्ण झाले असून ठेकेदाराचे काही वाढीव कामाचे देयक देणे बाकी आहे. तसेच, परिसर सुधारणेची अंशतः अपूर्ण राहिलेली काही कामे पूर्ण करणे आवश्यक असल्यामुळे कन्नड पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या खर्चात एकूण रु. १६,५६,०००/- इतकी वाढ होत आहे. सदर वाढ मुळ बांधकामाच्या किंमतीच्या १० % इतकी आहे. या कामी औरंगाबाद जिल्हा परिषदेला प्रशासकीय मान्यतेएवढा पूर्ण निधी टप्प्या-टप्प्याने वितरीत करण्यात आला असून ठेकेदाराचे देयक अदा करणे आणि परिसर सुधारणेची अंशतः अपूर्ण राहिलेली काही शिल्लक असलेली कामे या निधीमध्ये पूर्ण करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी संदर्भीय अ.क्र. २ येथील पत्रान्वये रु. १८२.४९ लक्ष इतक्या रकमेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली आहे.
३. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या छाननी अंती कन्नड पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाकरीता रुपये १८२.४९ लक्ष

इतक्या रक्कमेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

४. कन्नड पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता रुपये १,६५,९३,०००/- लक्ष रक्कमेमध्ये रुपये १६,५६,०००/-लक्ष इतकी वाढ करुन रुपये १,८२,४९,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी ब्याऐंशी लक्ष एकोणपन्नास हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास, या शासन निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

५. कन्नड पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय व सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाचा तुलनात्मक गोषवारा खालील प्रमाणे आहे:-

पंचायत समिती कन्नड नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा तुलनात्मक गोषवारा					
अ. क्र.	बाबीचा तपशिल	मुळ प्रशासकीय मान्यतेनुसार रक्कम (रु.)	सुधारीत प्रशासकीय मान्यता रक्कम (रु.)	बचत रक्कम (रु.)	अतिरिक्त रक्कम (रु.)
1	2	3	4	5	6
1	Building Work Portion	10765508.00	15858916.00	0.00	5093408.00
2	Add 11 % for Electrification charges	1184206.00	562405.00	621800.00	0.00
3	Add 8 % for Water Supply & sanitation	861241.00	50000.00	811240.00	0.00
4	Add 4 % for Contingencies	430620.00	0.00	430620.00	0.00
5	Add 2 % for Computerization Charges	215310.00	0.00	215310.00	0.00
6	Add 6 % Price Variation	645931.00	628983.00	16947.00	0.00
7	Add for Cement Concrete Road	443548.00	0.00	443548.00	0.00
8	Add 2 % for Rain Water Harvesting & Fire Fighting	215310.00	0.00	215310.00	0.00
9	Add for Compound Wall	723686.00	0.00	723686.00	0.00
10	Add for Internal Road	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00
11	Add 1 % for Labor Welfare Cess	107655.00	0.00	107655.00	0.00
12	Add 7.24 % for above Agreement Amount	0.00	1148186.00	0.00	1148186.00
	एकूण	16593000.00	18248490.00	4586119.00	6241594.00
	एकूण अतिरिक्त (६-५) (%)				1656000.00 (10%)
	रक्कम पुर्णाकात				1656000.00

६. उपरोक्त प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकार्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतरच सहायक अनुदान स्वरूपात टप्प्या-टप्प्याने, उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे निधी वितरीत करण्यात येईल. या कामी वितरीत करण्यात आलेला रु. १६५.९३ लक्ष निधी वजा जाता उर्वरीत रु. १६.५६ लक्ष इतका निधी जिल्हा परिषदेला देय राहील.

७. कन्नड पंचायत समितीच्या मुळ प्रशासकीय मान्यतेमधील सर्व मंजूर बाबनिहाय कामे पुर्ण करणे बंधनकारक राहील.

८. कन्नड पंचायत समितीच्या कामाच्या किंमतीत पुनःश्च कोणतीही भाववाढ यापुढे देय होणार नाही. सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत सदर इमारतीचे बांधकाम मार्च-२०१९ अखेरपर्यंत नियोजनबद्ध रित्या पूर्ण करून लेखे अंतिम करावेत.

९. कन्नड पंचायत समिती प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या प्रगतीची माहिती शासनाने विकसीत केलेल्या कंस्ट्रक्शन ट्रॅकर प्रणालीवर तात्काळ अद्यावत करण्यात यावी.

१०. या कामावरील खर्च हा "२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ ००५३)" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून खर्ची टाकण्यात यावा.

११. प्रस्तुतचा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-पांच, अ.क्र. १ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०९१४१४५४२०६४२० हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(दि.बा.पाटील)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) मा. विरोधी पक्ष नेता विधानसभा/ विधानपरिषद
- २) विभागीय आयुक्त नागपूर विभाग, नागपूर
- ३) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर.
- ४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद औरंगाबाद
- ५) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद औरंगाबाद
- ६) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद औरंगाबाद

- ७) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद औरंगाबाद
- ८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा औरंगाबाद
- ९) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई
- १०) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद
- ११) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, औरंगाबाद
- १२) सभापती, पंचायत समिती, कन्नड, जिल्हा औरंगाबाद
- १३) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, कन्नड, जिल्हा औरंगाबाद
- १४) निवड नस्ती कार्यासन बांधकाम-४, ग्रा.वि.वि. बांधकाम भवन मुंबई